

**INFORMATIE AAN ALGEMEEN BESTUUR  
RECREATIESCHAP HITLAND**

---

**Onderwerp** : eindrapportage reconstructie Hitlandselaan  
**Bijlagen** : geen  
**Besluitdatum** : 03 juli 2020  
**Vorbereid door** : T. Aker

---

**1. ONTWERP-BESLUIT**

Geen. Ter kennisgeving.

---

**2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

De Hitlandselaan is al sinds het begin van het ontstaan van het recreatiegebied een belangrijke ontsluiting van Hitland Noord. Aan weerszijden van het wegdek stonden sinds de jaren '60 van de vorige eeuw populieren, welke aan het eind van hun levensduur waren en steeds meer een gevaar vormden voor het wegdek en haar gebruikers. Het Algemeen Bestuur heeft op 12 december 2018 besloten om de Hitlandselaan te reconstrueren. In de winter van 2018 / 2019 zijn er inspraak- en informatie - avonden geweest, is er een bestek gemaakt en na aanbesteding is er opdracht verleend voor het werk.

Op 7 mei 2020 is het gehele werk, behoudens onderhouds- en garantietermijn, opgeleverd. Hierover is in week 20 een persbericht uitgegaan. Er volgt nog een officieel openingsmoment.

---

**3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

Geen. Ter kennisgeving DB 11 juni 2020.

---

**4. PERSONELE GEVOLGEN**

Geen.

---

**5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

Na het opstellen van ramingen door een extern deskundige in 2018, is er een budget beschikbaar gesteld van € 450.000,=, komende vanuit de bestemmingsreserve investeringen openbaar gebied. De voorbereidende werkzaamheden hebben ca. € 70.000,= gekost, het rooien van de populieren ca. € 46.000,= en voor de uitvoering van het gehele werk, inclusief het extra werk van het vervangen van de brug bij Park De IJsselhoeve en een extra wandelpad, is € 336.000,= uitgegeven.  
Per saldo is er het geraamde en beschikbaar gestelde budget geheel gebruikt.

---

**6. JURIDISCHE GEVOLGEN**

Geen.

---

**7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Directeur en secretaris

---

**8. VERDERE PROCEDURE**

Melding Algemeen Bestuur